

# 重点项目通报



第 4 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 2 月 28 日

## 2025 年新建重点项目进展情况通报

2025 年我市计划实施呼伦贝尔市级重点项目 29 个，总投资 191.93 亿元，年度计划投资 55.19 亿元。其中，新建项目 15 个，总投资 129.8 亿元，年度计划投资 24.77 亿元。续建项目 14 个，总投资 62.85 亿元，年度计划投资 30.42 亿元。

### 一、新建项目前期手续办理情况

按照自治区重点调度的新建项目“立项、建设工程文物保护和考古许可、用地预审和规划选址意见书、建设用地规划许可审批、建设工程规划许可审批、节能审查、林地征占、草地征占、环境影响评价、取水许可、施工许可”11 大重点领域前期手续

办理事项梳理，2025年15个新建项目共需办理手续165项，截至目前，已办结144项，手续办结率87.3%。按照办结率排序：工信局3个项目，需办结手续33个，已办结手续33个，办结率100%；交通局2个项目，需办结手续22个，已办结手续22个，办结率100%；现代农业产业园1个项目，需办结手续11个，已办结手续11个，办结率100%；农科局1个项目，需办结手续11个，已办结手续10个，办结率90.9%；发改委3个项目，需办结手续33个，已办结手续27个，办结率81.8%；住建局2个项目，需办结手续22个，已办结手续18个，办结率81.8%；水利局2个项目，需办结手续22个，已办结手续17个，办结率77.3%；工业开发区1个项目，需办结手续11个，已办结手续6个，办结率54.5%。

## 二、本周前期手续最新进展

与第3期相比，本周无新办结手续项目。

## 三、项目开复工及完成投资情况

我市重点项目中已开复工项目9个，其中新建项目3个（阜丰三期、阜丰数字化、2025农网工程），续建项目6个（蒙能70万、国森抛废、国森采矿扩能、吉安化工、2024年侵蚀沟、2024年高标准农田）。

截至2月底，已完成投资2.585亿元。其中，阜丰三期完成投资1.5亿元，国森抛废完成投资0.005亿元，2024年侵蚀沟

完成投资 0.075 亿元，国森采矿扩能完成投资 0.005 亿元，蒙能 70 万千瓦项目完成投资 1 亿元。

#### **四、存在问题及工作建议**

**存在问题：**一是部分项目前期手续办理进度无变化，需加快手续办理速度；二是呼伦贝尔市级重点项目储备少，可替换项目不足；三是阿木牛水库、冷链物流园等项目尚未列入重点项目储备清单。

**工作建议：**一是行业主管部门要督促指导帮助项目业主单位加快组件速度和质量，及早具备审批条件；手续审批部门主动指导帮助业主组件，加快审批进度，及早办结项目前期手续开工建设。二是各部门要积极谋划重点项目，借鉴我委推送给相关部门的其他盟市谋划项目的成功案例开展项目谋划工作，跳出传统思维谋划项目，将具有可行性的项目及时推送至我委；三是请水利局等行业主管部门尽快与我委对接，将阿木牛水库、铁路物联港、冷链物流园和商贸物流园等项目纳入我市重点项目储备清单。