

未办结前期手续项目具体为：青云府小区建设项目、海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲蛋白项目、2025 年高标准农田建设项目、内蒙古能源集团扎兰屯市 30 万千瓦风储项目。

二、项目开复工及完成投资情况

2025 年我市呼伦贝尔市级重点项目 29 个，截至 3 月 7 日，已开复工项目 13 个，开复工率 44.8%；完成投资 3.89 亿元，投资完成率 7.05%。

（一）新建项目。新建项目 15 个，截至 3 月 7 日，已开工 3 个，开工率 20%；完成投资 2 亿元。

（二）续建项目。续建项目 14 个，截至 3 月 7 日，已复工 10 个，复工率 71.4%；完成投资 1.89 亿元。

三、存在问题

一是蒙能 100 万千瓦风储项目北区 70 万千瓦工程的临时占林、临时占地等手续尚未办结，施工队目前无法进场。大河湾镇、达斡尔乡的土地征收进展缓慢，项目无法开工建设。

二是青云府、海邻生物科技等项目的前期手续还没有完全办结，无法实现开春即开工。

三是项目开复工个数较少，截至目前只有工信局、发改委、水利局、农科局的共计 13 个项目开复工，交通局、住建局、工业园区、现代农业产业园没有项目开复工，将直接影响一季度和

上半年固定资产投资目标的完成。

四、工作建议

一是林草局、自然资源局加大帮办、代办工作力度，务于3月12日前完成临时占林、临时占地批复，大河湾镇、达斡尔乡加大土地征收力度，确保项目尽早复工。

二是住建局、工业园区要督促项目业主尽快完成前期手续组件，确保所有前期手续于3月30日前办理完成。

三是没有开复工项目的交通局、住建局、工业园区、现代农业产业园要积极与项目业主对接，提前做好项目开复工准备，确保项目在满足条件后尽早开工，为我市一季度和上半年固定资产投资提供支撑。

扎兰屯市2025年列入呼伦贝尔市级重点项目进展情况表

序号	单位名称	项目个数	手续办理情况					开复工情况			完成投资情况	
			新建个数	需办手续个数	已办结个数	办结率	排名	开复工个数	开复工率	排名	完成投资(亿元)	排名
	合计	29	15	165	154	93%		13	45%		3.8921	
1	工信局	10	4	44	44	100%	1	8	80%	2	2.312	1
2	住建局	7	3	33	32	97%	2	0	0%	4	0	5
3	发改委	4	2	22	18	82%	4	3	75%	1	1.501	2
4	水利局	2	1	11	11	100%	1	1	50%	3	0.075	3
5	交通局	2	2	22	22	100%	1	0	0%	4	0	5
6	农科局	2	1	11	10	91%	3	1	50%	3	0.0041	4
7	工业园区	1	1	11	6	55%	5	0	0%	4	0	5
8	现代农业产业园	1	1	11	11	100%	1	0	0%	4	0	5

