

重点项目通报



第 9 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 4 月 3 日

2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

现将 3 月 28 日至 4 月 3 日项目进展情况通报如下：

一、投资完成情况

(一) 新增完成投资：本周新增完成投资 0.3 亿元，其中发改委 0.3 亿元。

(二) 本周没有新增投资的部门：水利局、农科局、工信局。

(三) 没有投资的部门：交通局、工业开发区、住建局、现代农业产业园。

二、手续办理情况

(一) 本周新增办结手续：本周新增办结手续：海邻生物科

技有限公司年产 25 万吨新型饲用蛋白项目（**工业园区**）的取水许可手续（**水利局**）。

（二）本周仍没有办结的手续

1. 青云府小区建设项目（**住建局**）：施工许可手续（**住建局**）

2. 海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲用蛋白项目（**工业园区**）：建设用地规划许可审批手续（**自然资源局**）、建设工程规划许可审批手续（**自然资源局**）、环境影响评价手续（**生态环境分局**）、施工许可手续（**住建局**）

3. 内蒙古能源集团扎兰屯市 30 万千瓦风储项目（**发改委**）：建设用地规划许可审批手续（**自然资源局**）、建设工程规划许可审批手续（**自然资源局**）、林地征占（**林草局**）、草地征占（**林草局**）

三、开复工情况

（一）本周新增开复工项目：本周无新增开复工项目。

（二）没有开复工项目：**住建局（3 个）**：青云府小区建设项目、市平房区供水管网建设（一期）、老旧小区基础类改造（一期）；**交通局（2 个）**：S308、S204 线养护工程；**工信局（2 个）**：氨基酸生产线设备更新技术改造、新城集中供热锅炉环保设施提标改造；**工业园区（1 个）**：海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲蛋白；**农科局（1 个）**：2025 年高标准农田；**水利局（1**

个)：库堤河治理工程；**现代农业产业园(1个)**：大豆全产业链精深加工改造提升项目；**发改委(1个)**：为蒙能30万千瓦风储项目。

四、存在问题

一是**完成投资方面**。目前完成投资主要依靠蒙能70万千瓦项目、阜丰三期项目，共17个项目尚未形成有效投资。青云府小区、海邻饲用蛋白、高标准农田、现代农业产业园的产业园大豆精深加工改造、S204养护工程等项目投资计划大幅安排在下半年，难以保障我市上半年投资完成时间过半、任务过半的任务目标。

二是**前期手续方面**。青云府、海邻生物科技、蒙能30万千瓦项目前期手续尚未办结，难以保证4月份内实现开工。

三是**要素保障不足**。平房区供水、老旧小区改造、高标准农田、新城供热公司锅炉环保设施提标改造等项目没有建设资金来源；S308、S204养护工程地方配套资金筹措方案未定，无法确定准确开工建设时间。

五、工作建议

一是**积极进行项目对接**。住建局、工信局等部门要与项目单位沟通对接，将项目完成投资最近进展情况及时报送，合理调整投资计划，根据项目实际情况和施工进度，适当增加上半年投资

额度。

二是加大手续办理力度。住建局、工业园区要督促项目业主尽快完成前期手续组件，自然资源局、林草局等审批部门积极配合，确保所有前期手续尽快办结。

三是强化要素保障措施。住建局、交通局、水利局等行业主管部门加大申请中央预算内、超长期国债、专项债券资金力度，及早解决没有项目建设资金问题。