

重点项目通报



第 12 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 4 月 25 日

2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

现将呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报如下：

我市计划实施呼伦贝尔市级重点项目 29 个，计划总投资 189.98 亿元，当年计划完成投资 55.19 亿元。截至 4 月 25 日，已开复工项目 19 个，开复工率 65.5%；完成投资 8.14 亿元，投资完成率 14.75%。

一、各部门开复工进展情况

（一）本周开复工进展情况：本周新增开工项目 4 个，即云海景苑小区、翰林苑二期小区、居然之家、秀水华美小区。

(二) 按开复工项目个数排序：工信局 9 个、住建局 5 个、发改委 3 个、水利局 1 个、农科局 1 个、交通局 0 个、工业园区 0 个、现代产业园 0 个。

(三) 按开复工率排序：工信局 90%、发改委 75%、住建局 71.43%、水利局 50%、农科局 50%、交通局 0%、工业园区 0%、现代产业园 0%。

二、各部门完成投资进展情况

(一) 本周进展情况：本周新增完成投资 1.337 亿元，其中工信局本周新增 1.32 亿元，发改委新增 0.017 亿元，住建局新增 0.008 亿元。

(二) 按投资完成额排序：工信局 4.97 亿元、发改委 3.08 亿元、水利局 0.08 亿元、住建局 0.008 亿元、农科局 0.0041 亿元；交通局、工业园区、现代产业园截至目前均暂无投资。

(三) 按投资完成率排序：工信局 69.78%、水利局 13.04%、发改委 9.71%、农科局 0.1%、住建局 0.09%、交通局 0%、工业园区 0%、现代产业园 0%。

三、存在问题

一是截至目前 3 个项目手续尚未办结。青云府的施工许可手续（住建局）、海邻生物科技的新增建设用地（自然资源局）、施工许可手续（住建局）、蒙能 30 万千瓦的林地、草地（林草局）、新增建设用地（自然资源局）、环境影响评价（生态环境分局）手续尚未办结，无法开工建设。

二是由于交通局 2 个项目、住建局 2 个项目、工信局 1 个项目、水利局 1 个项目、农科局 1 个项目、工业园区 1 个项目、现代农业产业园 1 个项目未开工，导致我市开复工率低于呼伦贝尔市平均水平，位次位于呼伦贝尔市末位。

三是由于交通局、住建局、工信局等部门的 10 个项目至今未开工，完成投资仅依靠工信局的阜丰三期、发改委的蒙能 70 万千瓦项目作为主要支撑，导致我市投资完成率低于呼伦贝尔市平均水平，位次位于呼伦贝尔市倒数第五位。

四、工作建议

一是工业开发区、住建局等行业主管部门，指导帮助项目业主单位及早具备审批条件；自然资源局、林草局等审批部门加大帮办、代办力度，尽早办结青云府、海邻生物科技、蒙能 30 万项目的前期手续，开工建设。

二是住建局、工信局等行业主管部门加大申请中央预算内、超长期国债、专项债券资金力度，及早解决项目没有资金的问题。

三是住建局等行业主管部门要与项目业主单位加强沟通对接，督促帮助项目业主做好要素保障，抢抓春季大好施工期，力争形成更多有效投资，为我市上半年投资提供支撑。

2025年呼伦贝尔市级重点项目建设情况表

2025年4月25日

部门	开复工情况（个）			完成投资情况（亿元）		
	项目个数	开复工个数	开复工率	计划投资	完成投资	投资完成率
合计	29	19	65.52%	55.20	8.14	14.74%
工信局	10	9	90.00%	7.12	4.97	69.78%
发改委	4	3	75.00%	31.73	3.08	9.71%
住建局	7	5	71.43%	9.00	0.01	0.09%
水利局	2	1	50.00%	0.58	0.08	13.04%
农科局	2	1	50.00%	4.05	0.00	0.10%
交通局	2	0	0.00%	1.50	0.00	0.00%
工业园区	1	0	0.00%	0.87	0.00	0.00%
现代农业产业园	1	0	0.00%	0.35	0.00	0.00%