

# 重点项目通报



第 13 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 5 月 9 日

## 2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

现将呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报如下：

我市计划实施呼伦贝尔市级重点项目 29 个，计划总投资 188.9 亿元，当年计划完成投资 55.20 亿元。截至 5 月 9 日，已开复工项目 22 个，开复工率 75.86%；完成投资 9.32 亿元，投资完成率 16.89%。

### 一、各部门开复工进展情况

（一）本周开复工进展情况：本周新增开工项目 3 个，即青云府小区建设项目、新城集中供热有限责任公司锅炉环保设施提

标改造项目、国家现代农业产业园大豆全产业链精深加工改造提升项目。

**（二）按开复工项目个数排序：**工信局 10 个、住建局 6 个、发改委 3 个、水利局 1 个、农科局 1 个、现代产业园 1 个、交通局 0 个、工业园区 0 个。

**（三）按开复工率排序：**工信局 100%、现代产业园 100%、发改委 75%、住建局 75%、水利局 50%、农科局 50%、交通局 0%、工业园区 0%。

## 二、各部门完成投资进展情况

**（一）本周进展情况：**本周新增完成投资 0.9028 亿元，其中工信局本周新增 0.5947 亿元，发改委新增 0.3011 亿元，住建局新增 0.007 亿元，。

**（二）按投资完成额排序：**工信局 6.08 亿元、发改委 3.08 亿元、水利局 0.075 亿元、住建局 0.006 亿元、农科局 0.0041 亿元；交通局 0.005 亿元、工业园区 0.012 亿元、现代产业园 0.002 亿元。

**（三）按投资完成率排序：**工信局 66.70%、水利局 13.04%、发改委 10.49%、农科局 0.1%、住建局 0.65%、交通局 0.5%、工业园区 0.94%、现代产业园 0.57%。

## 三、存在问题

一是截至目前 2 个项目手续尚未办结。**海邻生物科技**的新增建设用地（**自然资源局**）、施工许可手续（**住建局**）、**蒙能 30**

万千瓦的草地（林草局）、新增建设用地（自然资源局）手续尚未办结，无法开工建设。

二是由于交通局 1 个项目、住建局 2 个项目、水利局 1 个项目、农科局 1 个项目、工业园区 1 个项目未开工，导致我市开复工率较低，无法支撑我市上半年投资。

三是完成投资仅依靠工信局的阜丰三期、发改委的蒙能 70 万千瓦项目作为主要支撑，导致我市投资完成率较低。

#### 四、工作建议

一是工业开发区等行业主管部门，指导帮助项目业主单位及早具备审批条件；自然资源局、林草局等审批部门加大帮办、代办力度，尽早办结海邻生物科技、蒙能 30 万项目的前期手续，开工建设。

二是住建局、交通局等行业主管部门要提前做好要素保障，与项目业主单位加强沟通对接，抢抓春季大好施工期，力争形成更多有效投资。

三是工信局、住建局等行业主管部门要与项目业主单位沟通协调，合理安排分月投资计划，倒排工期，为我市上半年投资提供支撑。

## 2025年呼伦贝尔市级重点项目建设情况表

2025年5月25日

部门	开复工情况（个）			完成投资情况（亿元）		
	项目个数	开复工个数	开复工率	计划投资	完成投资	投资完成率
合计	29	22	75.86%	55.20	9.32	16.89%
工信局	10	10	100.00%	9.12	6.0841	66.70%
发改委	4	3	75.00%	29.33	3.0768	10.49%
住建局	8	6	75.00%	9.50	0.0619	0.65%
水利局	2	1	50.00%	0.575	0.075	13.04%
农科局	2	1	50.00%	4.05	0.0041	0.10%
现代农业产业园	1	1	100.00%	0.35	0.002	0.57%
交通局	1	0	0.00%	1.00	0.005	0.50%
工业园区	1	0	0.00%	1.2743	0.012	0.94%