

重点项目通报



第 15 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 6 月 16 日

2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

我市计划实施呼伦贝尔市级重点项目 29 个，计划总投资 188.9 亿元，当年计划完成投资 55.19 亿元。截至 6 月 16 日，已开复工项目 23 个，开复工率 79.31%；完成投资 10.84 亿元，投资完成率 19.64%。

一、手续办理情况

截至目前，15 个新建项目中 2 个项目尚未完成前期手续办理，分别为海邻生物科技、蒙能 30 万千瓦项目。

（一）海邻生物科技年产 25 万吨新型饲用蛋白建设项目：

按照 11 项手续梳理，目前已办结 10 项手续，剩余 1 项未办结。

农用地转用手续（自治区级）：该项目因单体建筑跨地块一及地块二建设，需分别办理农转手续：地块一建设用地转用手续已取得批复，地块二正在办理农转手续。6 月 12 日相关材料已报至自然资源厅，目前正进行前置审查。自然资源厅本级建设用地审批时限为 10 个工作日。力争 6 月 20 日前办结。

（二）内蒙古能源集团扎兰屯市 30 万千瓦风储项目。该项目按照 11 项手续梳理，目前已办结 10 项手续，剩余 1 项手续。**农用地转用手续（自治区级）：**6 月 12 日呼伦贝尔市自然资源局已出具请示文件，6 月 13 日已报至呼伦贝尔市政府。待呼伦贝尔市政府出具请示文件报至自治区自然资源厅，自然资源厅本级建设用地审批时限为 10 个工作日。力争 6 月 20 日前办结。

二、开复工情况

截至目前，已开复工项目 23 个，开复工率 79.3%。其中：**新建项目 15 个，已开工项目 9 个，未开工项目 6 个（S308 养护工程、老旧地下管网、老旧小区改造项目、库堤河治理、高标准农田项目、蒙能 30 万风储项目）。续建项目 14 个，已全部复工。**

三、完成投资情况

截至目前，我市已完成投资 10.84 亿元，投资完成率 19.64%。其中，阜丰三期项目完成 4.52 亿元，蒙能 70 万千瓦项目完成 3.34 亿元。

四、存在问题

一是完成投资方面。完成投资主要依靠工信局的阜丰三期、发改委的蒙能 70 万千瓦项目作为支撑，海邻饲用蛋白、蒙能 30 万风储项目土地手续尚未办结，高标准农田、老旧小区改造等项目尚未争取到上级资金，缺乏资金来源，无法开工建设，导致我市投资完成率较低。

二是谋划项目方面。为做好我市重点项目支撑，年初我市谋划 76 个重点项目，目前仅呼伦贝尔市级 29 个重点项目进展明显，其他项目进展缓慢。

五、下一步工作计划

一是强化要素保障措施。针对海邻饲用蛋白、蒙能 30 万风储项目等尚未办结手续的项目，要加强与相关部门和企业的沟通协调，加快手续办理进度，确保项目能够尽快开工建设；对于缺乏建设资金来源的项目，要加大申请中央预算内、超长期国债、专项债券资金力度，尽快解决没有项目建设资金问题，确保项目尽快开工建设，支撑固定资产投资增长。

二是加大项目谋划和推进力度。对于年初谋划的 76 个重点项目中进展缓慢的项目，要加强调度和督导，明确责任单位和责任人，加快项目前期工作进度，确保项目能够尽快落地实施。同时，要积极谋划新的项目，不断充实项目储备库，为我市经济持续发展提供有力支撑。

2025年呼伦贝尔市级重点项目建设情况表

2025年6月16日

部门	开复工情况（个）			完成投资情况（亿元）		
	项目个数	开复工个数	开复工率	计划投资	完成投资	投资完成率
合计	29	23	79.31%	55.20	10.84	19.64%
工信局	10	10	100.00%	9.12	6.2394	68.40%
工业园区	1	1	100.00%	1.2743	0.152	11.93%
现代农业产业园	1	1	100.00%	0.35	0.002	0.57%
发改委	4	3	75.00%	29.33	3.4223	11.67%
住建局	8	6	75.00%	9.50	0.9237	9.72%
水利局	2	1	50.00%	0.575	0.090	15.65%
农科局	2	1	50.00%	4.05	0.0041	0.10%
交通局	1	0	0.00%	1.00	0.005	0.50%