

重点项目通报



第 3 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 2 月 21 日

2025 年新建重点项目进展情况通报

2025 年我市计划实施呼伦贝尔市级重点项目 29 个，总投资 191.93 亿元，年度计划投资 55.19 亿元。其中，新建项目 15 个，总投资 129.8 亿元，年度计划投资 24.77 亿元。续建项目 14 个，总投资 62.85 亿元，年度计划投资 30.42 亿元。

一、新建项目前期手续办理情况

按照自治区重点调度的新建项目“立项、建设工程文物保护和考古许可、用地预审和规划选址意见书、建设用地规划许可审批、建设工程规划许可审批、节能审查、林地征占、草地征占、环境影响评价、取水许可、施工许可”11 大重点领域前期手续

办理事项梳理，2025年15个新建项目共需办理手续165项，截至目前，已办结144项，手续办结率87.3%。按照办结率排序：工信局3个项目，需办结手续33个，已办结手续33个，办结率100%；交通局2个项目，需办结手续22个，已办结手续22个，办结率100%；现代农业产业园1个项目，需办结手续11个，已办结手续11个，办结率100%；农科局1个项目，需办结手续11个，已办结手续10个，办结率90.9%；发改委3个项目，需办结手续33个，已办结手续27个，办结率81.8%；住建局2个项目，需办结手续22个，已办结手续18个，办结率81.8%；水利局2个项目，需办结手续22个，已办结手续17个，办结率77.3%；工业开发区1个项目，需办结手续11个，已办结手续6个，办结率54.5%。

二、本周前期手续最新进展

与第2期相比，本周无新办结手续项目。

三、项目开复工情况

1. 新建项目开工情况：15个新建重点项目已开工3个，分别为：扎兰屯市阜丰公司50万吨氨基酸及其配套附属设施项目（2025年段）、阜丰公司谷氨酸钠生产链条数字化改造项目、国网扎兰屯市供电公司2025年农网工程。

2. 续建项目复工情况：14个续建重点项目已复工6个，分别为：国森矿业二道河银铅锌矿原矿预先抛废项目、国森矿业二道河银铅锌矿采矿扩能工程、吉安化工年产14000吨胶状乳化炸

药生产线技术改造项目、内蒙古能源集团扎兰屯市 70 万千瓦风储项目、2024 年侵蚀沟治理工程、2024 年高标准农田建设项目。

四、存在问题及工作建议

存在问题：一是部分项目前期手续办理进度无变化，需加快手续办理速度；二是个别项目尚未争取到落实资金；三是个别部门存在报送 2025 年重大项目谋划行动任务清单、调度表格等反馈不及时的现象，对重大项目调度工作配合不到位，影响整体汇总进度。

工作建议：一是各行业主管部门、审批部门继续压实责任，帮助企业解决手续组件中存在的难点、堵点问题，督促项目单位提高组件质量和速度，确保所有前期手续于 3 月 30 日前办理完成；二是继续积极申报国债、超长期国债、专项债券资金力度，尽早落实资金；三是请各部门积极配合重大项目调度工作，及时报送下发的各类清单表格。