

# 重点项目通报



第 7 期

扎兰屯市重大项目办公室

2025 年 3 月 21 日

## 2025 年呼伦贝尔市级重点项目进展情况通报

现将 3 月 14 日至 3 月 21 日项目进展情况通报如下：

### 一、投资完成情况

（一）新增完成投资：本周新增完成投资 0.31 亿元，其中工信局 0.22 亿元、发改委 0.09 亿元。

（二）本周没有新增投资的部门：水利局、农科局。

（三）没有投资的部门：交通局、工业开发区、住建局、现代农业产业园。

### 二、手续办理情况

（一）本周新增办结手续：2025 年扎兰屯市高标准农田的

取水许可手续于本周办结，该项目手续已全部办结。

## （二）本周仍没有办结的手续

1. 青云府小区建设项目（住建局）：施工许可手续（住建局）
2. 海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲用蛋白项目（工业园区）：建设用地规划许可审批手续（自然资源局）、建设工程规划许可审批手续（自然资源局）、环境影响评价手续（生态环境分局）、取水许可手续（水利局）、施工许可手续（住建局）
3. 内蒙古能源集团扎兰屯市 30 万千瓦风储项目（发改委）：建设用地规划许可审批手续（自然资源局）、建设工程规划许可审批手续（自然资源局）、林地征占（林草局）、草地征占（林草局）

## 三、开复工情况

（一）本周新增开复工项目：本周新增开复工项目。

（二）没有开复工项目：住建局（3个）：青云府小区建设项目、市平房区供水管网建设（一期）、老旧小区基础类改造（一期）；交通局（2个）：S308、S204 线养护工程；工信局（2个）：氨基酸生产线设备更新技术改造、新城集中供热锅炉环保设施提标改造；工业园区（1个）：海邻生物科技有限公司年产 25 万吨新型饲蛋白；农科局（1个）：2025 年高标准农田；水利局（1

个)：库堤河治理工程；**现代农业产业园(1个)**：大豆全产业链精深加工改造提升项目；**发改委(1个)**：为蒙能30万千瓦风储项目。

#### 四、存在问题

一是目前完成投资主要依靠蒙能70万千瓦项目、阜丰三期项目，共21个项目尚未形成有效投资。

二是青云府、海邻生物科技、蒙能30万千瓦项目前期手续尚未办结，无法实现开春即开工。

三是要素保障不足。S308、S204项目缺少配套资金，平房区供水、库堤河治理等项目没有建设资金来源，不具备开工条件。

#### 五、工作建议

一是住建局、工信局等部门要与项目单位积极对接，将项目完成投资最近进展情况及时报送。

二是住建局、工业园区要督促项目业主尽快完成前期手续组件，自然资源局、水利局等审批部门积极配合，确保所有前期手续于3月30日前办理完成。

三是住建局、交通局、水利局等行业主管部门加大申请中央预算内、超长期国债、专项债券资金力度，及早解决没有项目建设资金问题。

